

Evaluation des Travaux de Maçonnerie effectués pour le
 Mort pour la
 Fourniture et main d'œuvre

Journées de maçon.

23	Avril 1920.	Scier pierre Sireuil. Amelin en gare St Serev	17
24	idem	Transporter pierre idem par les bouviers à Banos	3/4
24	Janvier 1921	Scier la pierre à Banos	1
29	idem	Transporter 2 ^{ème} bloc de pierre et travailler à Banos	1
1 ^{er}	Février 1921	Travail pierre chez moi pour les inscriptions	1
7	idem	Travail pierre à Banos	1
9	idem	idem	1
14	idem	graver les lettres pour les inscriptions chez moi	1
16	idem	Travail la pierre à Banos	1
17	idem	idem	1
18	idem	Transporter de la chaux et la plaque à Banos	1/2
23	idem	Travail les socles à Banos	1
24	idem	idem	1
25	idem	Fait les feuilles et pose de pierre	1
26	idem	idem	1
28	idem	Placer les Colonnes	1
1 ^{er}	Mars 1921	Fronton et accompagnement du mur	1
2	idem	idem	1
3	idem	idem	1
4	idem	idem	1/2
14	idem	Continuer la pose des pierres	1
15	idem	idem	1
18	idem	idem jusqu'à midi	1/2
21	idem	Jointer et faire le béton des marches	1
22	idem	idem jusqu'à midi	1/2
23	idem	Réaliser la pierre mise en place	1
4	Avril 1921	idem	1
5	idem	idem	1
15 et 16	idem	Jointer et cimenter les marches	1 1/2

Journées totales de maçon jusqu'à ce jour :

Prix: $18.00 \times 27 \frac{1}{4} = 490.50$

277. 1/4.

monument élevé en Souvenir des Soldats de Banos
 France.
 pour l'exécution de ces travaux.

Journées de manœuvre

23 et 24 Février 1921	27.
25 et 26 " "	1. $\frac{3}{4}$
28 " "	1
1 ^{er} Mars 1921	$\frac{3}{4}$
2 et 3 " "	2
4 et 22 " "	2
23 " "	1
15 et 16 Avril 1921	1 $\frac{1}{2}$

Manœuvre: Journées totales jusqu'à ce jour 12 journées
 Prix: $14.00 \times 12 = 168 \text{ fr.}$

Fournitures:

Pierre tendre, Sivalais Amelin 2 blocs. Volume: 1 m. cube 943

Prix: $275 \text{ le m. cube} \times 1.00 \text{ m}^3 943 = 534 \text{ fr. } 32$

Chaux hydraulique: 9 sacs à 10^f = 90. 00

Ciment Portland: 2 sacs à 26^f = 52^f 00

Croix du monument et mise en place: 25^f 00

Fournitures totales: 701, 32

Somme totale:

$490.50 + 168.00 + 701.32 = 1359 \text{ fr. } 82$

S. en chef

Vu et approuvé
 le maire
 Lafont

Etat des travaux de maçonnerie, fournitures et main-
d'œuvre, faites pour la clôture du monument à Banos

Entourage du monument construit en béton: Fournitures:
1 sac $\frac{1}{2}$ Chaux hydraulique: 13^{fr} 50.
Mélange de ciment pour enduits. 20 K^{od}: 40^{fr} 00.
Main d'œuvre: 17 $\frac{1}{2}$ maçon 27^{fr} 00.
idem $\frac{1}{2}$ manoeuvre: 7^{fr} 00.

Total: 97^{fr} 50

A Banos le dix-neuf juin dix-neuf-
Cent-vingt-un.

J. Laballe maçon à
Audignon